

ZHOTOVITEL': AMAZON s.r.o., Madáchova 17 , 94360 Nána - Obec Búč – Agroturistický penzión - Karkó, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Popis prác- Podrobný časový harmonogram prác	Počet pracovníkov	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň
Nástup vrtnej súpravy	2	x							
Vrtanie geotermálneho vrtu	2	x							
Vrtanie geotermálneho vrtu	2		x						
Vrtanie geotermálneho vrtu	2			x					
Vrtanie geotermálneho vrtu	2				x				
Vrtanie geotermálneho vrtu	2					x			
Vrtanie geotermálneho vrtu	2						x		
Vrtanie geotermálneho vrtu	2							x	
Ukončenie prác a odstahovanie techniky	2								x

- Počas vrtanie geotermálnych vrtov nebude technologická prestávka, vrtať sa bude dovtedy, až keď všetky vrty nebudú hotové a neuložia sa do nich sondy tepelného čerpadla.
- Počas vrtania geotermálnych vrtov nebude technologická odstavka , nakoľko k vrtaniu nie je potrebná elektrická energia , a voda bude zásobovaná 1000 l IBC kontajnerov.
- Vrtná súprava typ URB 2a2 je strojným zariadením zhotoviteľa na základe nájomnej zmluvy a pracovníci sú vlastnými pracovníkmi zhotoviteľa
- SANY SY18 MINIBÁGER je strojným zariadením zhotoviteľa vo vlastníctve - využíva sa na prepojenie vrtov.

V Náne 21.04.2021

Podpis.....

ZHOTOVITEĽ: AMAZON s.r.o., Madáchova 17, 94360 Nána - Obec Búč – Agroturistický penzión - Karkó, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Popis prác- Podrobný časový harmonogram prác	Počet pracovníkov	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň
Nástup kúrenárov	2	x											
Montáž strojovne teletiného čerpadla	2	x											
Montáž strojovne teletiného čerpadla	2		x										
Montáž strojovne teletiného čerpadla	2			x									
Montáž strojovne teletiného čerpadla	2				x								
Montáž - rozodov, napojenie na existujúce kúrenie	2					x							
Montáž - rozodov, napojenie na existujúce kúrenie	2						x						
Montáž - rozodov, napojenie na existujúce kúrenie	2							x					
Montáž-primárneho okruhu tep.čerp.	2								x				
Montáž-primárneho okruhu tep.čerp.	2									x			
Montáž-primárneho okruhu tep.čerp.	2										x		
Montáž-primárneho okruhu tep.čerp.	2											x	
Schválenie, revízia, funkčné skúšky, spustenie TČ	2												x

1, Počas montáži strojovne, rozvodov, primárneho okruhu a napojenie na existujúce kúrenie nebude technologická prestávka. Robiť sa bude dovtedy, až keď nebudú hotové.

2, Počas montáži strojovne, rozvodov, primárneho okruhu a napojenie na existujúce kúrenie nebude technologická odstavka, len prípade výpadku verejnej siete

3, Všetky používané náradie a príslušenstvo je majetkom zhotoviteľa, pracovníci sú kapacity dodávateľa.

V Náne 26.04.2021

Podpis.....

ZHOTOVITEĽ: AMAZON s.r.o., Madáchova 17 , 94360 Nána - Obec Búč – Agroturistický penzión - Karkó, Využitie geotermálnej energie s použitím

Popis prác- Podrobný časový harmonogram prác	Počet pracov níkov	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň
Nástup elektrikárov	2	x					
Napojenie teleného čerpadla na 400V	2		x				
Napojenie teleného čerpadla na 400V	2			x			
Napojenie teleného čerpadla na 400V	2				x		
Napojenie teleného čerpadla na 400V	2					x	
Testovanie, revízia, spustenie	2						x

1, Počas montáže systému TČ, nebude technologická prestávka. Robiť sa bude dovtedy, až keď nebudú hotové.

2, Počas testovanie , a spustenie nebude technologická odstavka, len prípade výpadku verejnej siete

3, Všetky používané náradie, PC a príslušenstvo je majetkom zhotoviteľa, pracovníci sú kapacity dodávateľa.

V Náne 24.05.2021

Podpis.....